



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

NOMBRE: VICTOR IVAN GARCIA SANBOVAL
CARGO: HONORARIO
MES DE GESTIÓN: JUNIO
MODALIDAD: PRESENCIAL
MEDIOS DE VERIFICACION: DIGITAL
KPROGRAMA: "ABSORCIÓN MANO DE OBRA 2024"

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01-06-2024	<hr/>
02-06-2024	<hr/>
03-06-2024	INSTALACIÓN MOLDES DE ACERAS
04-06-2024	CANCHAS DE ACERAS
05-06-2024	CANCHAS DE ACERAS.
06-06-2024	LLUVIA
07-06-2024	HORMIGONADO DE ACERAS
08-06-2024	<hr/>

09-06-2024	- 
10-06-2024	- CORTES DE ACERAS.
11-06-2024	LLUVIA
12-06-2024	-LLUVIA
13-06-2024	- LLUVIA
14-06-2024	- LLUVIA
15-06-2024	- 
16-06-2024	- 
17-06-2024	-LLUVIA
18-06-2024	- LLUVIA
19-06-2024	- REPARACIÓN DE PALMETAS.
20-06-2024	- 
21-06-2024	- REPARACIÓN DE PALMETAS
22-06-2024	- 
23-06-2024	- 

24-06-2024	- CAMBIO DE BASUREROS
25-06-2024	- PREPARACION CANCHA DE SOLERAS
26-06-2024	- INSTALACION DE SOLERAS.
27-06-2024	- EMBOQUICADO DE SOLERA
28-06-2024	- PREPARACION CANCHA DE ACERA
29-06-2024	-
30-06-2023	-



MARIO GALLARDO JARA
 INGENIERO CONSTRUCTOR
 DIRECTOR DE OBRAS (S)



HONORARIO

Quillón, 01 DE JULIO 2024