



**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.**

NOMBRE:

RAUL Alejandro Lagos Gallegos

CARGO:

HONORARIO

MES DE GESTIÓN:

JUNIO

MODALIDAD:

PRESENCIAL

MEDIOS DE VERIFICACION:

DIGITAL

KPROGRAMA: "ABSORCIÓN MANO DE OBRA 2024"

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01-06-2024	<hr/>
02-06-2024	<hr/>
03-06-2024	INSTALACIÓN MOLDES DE ACERAS SUPERVISOR
04-06-2024	CANCHAS ACERAS SUPERVISOR
05-06-2024	CANCHAS ACERAS SUPERVISOR
06-06-2024	LLUVIA SUPERVISOR
07-06-2024	HORMIGONADO DE ACERAS. SUPERVISOR
08-06-2024	<hr/>

09-06-2024	- <hr/>
10-06-2024	- Cortes de Aceras. SUPERVISOR
11-06-2024	LLUVIA SUPERVISOR
12-06-2024	- LLUVIA SUPERVISOR
13-06-2024	- LLUVIA SUPERVISOR
14-06-2024	- LLUVIA SUPERVISOR
15-06-2024	- <hr/>
16-06-2024	- <hr/>
17-06-2024	- LLUVIA SUPERVISOR
18-06-2024	- LLUVIA SUPERVISOR
19-06-2024	- Reparación de PALMETAS. SUPERVISOR
20-06-2024	- <hr/>
21-06-2024	- REPARA de PALMETAS SUPERVISOR
22-06-2024	- <hr/>
23-06-2024	- <hr/>

24-06-2024	- CAMBIO DE PASADEROS SUPERVISOR
25-06-2024	- PREPARACION CANCHAS DE SOLERAS SUPERVISOR
26-06-2024	- INSTALACION DE SOLERAS. SUPERVISOR
27-06-2024	- EMBOQUILLADO DE SOLERA SUPERVISOR
28-06-2024	- PREPARACION CANCHA DE ACERAS SUPERVISOR
29-06-2024	- _____
30-06-2023	- _____



MARIO GALLARDO JARA  
INGENIERO CONSTRUCTOR  
DIRECTOR DE OBRAS (S)

\_\_\_\_\_ HONORARIO

Quillón, 01 DE JULIO 2024