



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

NOMBRE:

Jesús Oros Valdebeito Jara.

CARGO:

HONORARIO

MES DE GESTIÓN:

JUNIO

MODALIDAD:

PRESENCIAL

MEDIOS DE VERIFICACION: DIGITAL

KPROGRAMA: "ABSORCIÓN MANO DE OBRA 2024"


ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01-06-2024	<hr/>
02-06-2024	<hr/>
03-06-2024	INSTALACIÓN Moldes De ACERA
04-06-2024	CANCHA ACERAS
05-06-2024	CANCHA ACERAS
06-06-2024	LLUVIA
07-06-2024	HORMIGONADO DE ACERAS
08-06-2024	<hr/>

09-06-2024	- <hr/>
10-06-2024	- COCTES DE ACERAS
11-06-2024	LLUVIA
12-06-2024	- LLUVIA
13-06-2024	- LLUVIA
14-06-2024	- LLUVIA
15-06-2024	- <hr/>
16-06-2024	- <hr/>
17-06-2024	- LLUVIA
18-06-2024	- LLUVIA
19-06-2024	- REPARACION DE PALMETAS
20-06-2024	- <hr/>
21-06-2024	- REPARACION DE PALMETAS
22-06-2024	- <hr/>
23-06-2024	- <hr/>

24-06-2024	- CAMBIO DE BASUREROS.
25-06-2024	- PREPARACION CANCHA DE SOLERAS
26-06-2024	- INSTALACION DE SOLERAS.
27-06-2024	- Emboquillado de SOLERAS
28-06-2024	- PREPARACION CANCHA DE ACERA
29-06-2024	-
30-06-2023	-



MARIO GALLARDO JARA
 INGENIERO CONSTRUCTOR
 DIRECTOR DE OBRAS (S)



HONORARIO

Quillón, 01 DE JULIO 2024