







INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

NOMBRE: José Arroyo  
CARGO: MAESTRO  
MES DE GESTIÓN: MARZO  
MODALIDAD: PRESENCIAL  
MEDIOS DE VERIFICACION: DIGITAL  
PROGRAMA: "ABSORCIÓN MANO DE OBRA 2024"


ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01-03-2024	Empastado de Muros
02-03-2024	_____
03-03-2024	_____
04-03-2024	Empastado de Muros
05-03-2024	Empastado de Muros
06-03-2024	Empastado de Muros
07-03-2024	Empastado de Muros
08-03-2024	Empastado de Muros

09-03-2024	- <hr/>
10-03-2024	- <hr/>
11-03-2024	Empastado de Cielos
12-03-2024	- Empastado de cielos
13-03-2024	- lijado de muros
14-03-2024	- lijado de muros
15-03-2024	- lijado de muros
16-03-2024	- <hr/>
17-03-2024	- <hr/>
18-03-2024	- lijado de Cielos
19-03-2024	- lijado de cielos
20-03-2024	- PINTURA BASE
21-03-2024	- PINTADO BASE
22-03-2024	- PINTADO BASE
23-03-2024	- <hr/>

24-03-2024	-	
25-03-2024	-	PINTADO BASE
26-03-2024	-	PINTADO BASE
27-03-2024	-	PINTADO BASE
28-03-2024	-	FRAGUADO
29-03-2024	-	
30-03-2023	-	
31-03-2024	-	



VICTOR MANUEL ROJAS BURGOS  
DIRECTOR DE OBRAS SUPLENTE



MAESTRO HONORARIO

Quillón, 1 DE ABRIL 2024