



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

NOMBRE:

José Omar Valdebeito Jara

CARGO:

HONORARIO

MES DE GESTIÓN:

SEPTIEMBRE

MODALIDAD:

PRESENCIAL

MEDIOS DE VERIFICACION: DIGITAL

PROGRAMA: "ABSORCIÓN MANO DE OBRA 2024"

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01-09-2024.	— ○ — ○ — ○ —
02-09-2024	INSTALACION DE PALMETAS
03-09-2024	INSTALACION DE PALMETAS
04-09-2024	INSTALACION DE PALMETAS
05-09-2024	INSTALACION DE PALMETAS
06-09-2024	INSTALACION DE PALMETAS.
07-09-2024	— ○ — ○ — ○ —
08-09-2024	— ○ — ○ — ○ —

09-09-2024	- INSTALACION DE SOLERAS
10-09-2024	- HORMIGONADO DE ACERAS
11-09-2024	INSTALACION DE PALMETAS
12-09-2024	- INSTALACION DE PALMETAS.
13-09-2024	- LIMPIEZA
14-09-2024	- — ○ — ○ — ○ —
15-09-2024	- — ○ — ○ — ○ —
16-09-2024	- CORTE DE ACERAS
17-09-2024	- Libre
18-09-2024	- — ○ — ○ — ○ —
19-09-2024	- — ○ — ○ — ○ —
20-09-2024	- — ○ — ○ — ○ —
21-09-2024	- — ○ — ○ — ○ —
22-09-2024	- — ○ — ○ — ○ —
23-09-2024	- LEVANTAMIENTO DE ACERA existente

24-09-2024	- ESCARPE DE ACERAS
25-09-2024	- CANCHA PARA SOLERAS
26-09-2024	- INSTALACION DE SOLERAS
27-09-2024	- INSTALACION MOLDES DE ACERAS.
28-09-2024	- — ○ — ○ — ○ —
29-09-2024	- — ○ — ○ — ○ —
30-09-2024	- HORMIGONADO DE ACERA



MARIO GALLARDO JARA
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTOR DE OBRAS (S)


HONORARIO

Quillón, 01 DE OCTUBRE 2024