



**“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN KIT
PREFABRICADO CAM STA. ANA DE CAIMACO,
QUILLÓN”.**

**APRUEBA APLICACIÓN DE MULTA POR
ATRASO.
DECRETO ALCALDICIO N° 43681**

QUILLÓN, 29 DIC 2016

VISTOS:

1. Iniciativas municipales ordenadas verbalmente por el señor Alcalde.
2. El proyecto denominado **“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN KIT PREFABRICADO CAM STA. ANA DE CAIMACO, QUILLÓN”.**
3. Las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que forman parte del proyecto denominado **“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN KIT PREFABRICADO CAM STA. ANA DE CAIMACO, QUILLÓN”.**
4. Decreto Alcaldicio N°2.693 de fecha 09.08.2016, que Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación, para la ejecución del proyecto denominado **“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN KIT PREFABRICADO CAM STA. ANA DE CAIMACO, QUILLÓN”**
5. Licitación Pública ID N°4366-18-LE16.
6. Acta de Apertura Electrónica de fecha 25.08.2016.
7. Acta de Evaluación de fecha 29.08.2016.
8. Decreto Alcaldicio N°3.129, de fecha 09 septiembre de 2016, que Aprueba Adjudicación Llamado a Licitación y Autorícese Emisión de Orden de Compra.
9. Resolución de Acta de Adjudicación Electrónica, de fecha 09.09.2016.
10. Resolución Alcaldicia de fecha 10.09.2016.
11. El contrato de Ejecución de Obras, suscrito con fecha 21 de septiembre de 2016, entre la empresa **CONSTRUCCIÓN EL GOLFO LTDA., Rut N°76.385.152-4** y la I. Municipalidad de Quillón, para el servicio denominado **“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN KIT PREFABRICADO CAM STA. ANA DE CAIMACO, QUILLÓN”.**
12. El Decreto Alcaldicio N° 4.830 de fecha 15 de Diciembre de 2015, que aprueba el Presupuesto Municipal Vigente de la municipalidad de Quillón para el año 2016.
13. La Ley N° 19.886, Ley de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
14. Acta de Entrega de terreno de fecha 21.10.2016
15. Carta de Empresa de fecha 15.12.2016, solicitando Recepción Provisoria.
16. Informe técnico de fecha de 22.12.2016
17. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio.

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2016.-

1.-

18. Sentencia de Proclamación de Alcaldes N°17, de fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral de la Región del Bio Bio.
19. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO

- ~ El contrato de Ejecución de Obras, suscrito con fecha 21 de septiembre de 2016, entre la empresa **CONSTRUCCIÓN EL GOLFO LTDA., Rut N°76.385.152-4** y la I. Municipalidad de Quillón, para el servicio denominado "**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN KIT PREFABRICADO CAM STA. ANA DE CAIMACO, QUILLÓN**".
- ~ Informe Técnico de fecha 22.12.2016, Se aplica multa por atraso a empresa Constructora, producto a que no entrega la obra el día señalado para su terminación

DECRETO

1. **APRUÉBASE**, Aplicación de Multa por atraso de la obra, "**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN KIT PREFABRICADO CAM STA. ANA DE CAIMACO, QUILLÓN**", suscrito con la Empresa con fecha 21 de Septiembre de 2016, entre la empresa **CONSTRUCCIÓN EL GOLFO LTDA, RUT N°76.385.152-4** y la I. Municipalidad de Quillón, Multa correspondiente al 1/100 del Monto Neto del Contrato por cada día de atraso, de acuerdo a las B.A.E. al Punto N°25 por un periodo de 10 días de atraso que corresponde al monto de **\$504.201**. (Quinientos cuatro mil doscientos un pesos).

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

VPM/MRB/mrb
DISTRIBUCIÓN:

- Secretaria Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- DOM
- Depto. Control
- Archivo.



ALBERTO GYHRA SOTO
ALCALDE