

**“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN”.
APRUBA APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO. -**

DECRETO ALCALDICIO N° 4396 /

QUILLÓN,

01 AGO 2024

VISTOS:

1. Iniciativas de Inversión municipal, contenidas en Presupuesto Municipal vigente, año 2023;
2. El proyecto denominado **“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN”**.
3. Las bases administrativas especiales especificaciones técnicas y demás antecedentes, para la contratación del proyecto denominado **“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN”**.
4. Ficha técnica N°55, de fecha 22.05.2023;
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°131/23, de fecha 26.05.2023;
6. Decreto Alcaldicio N°3.215, de fecha 02.06.2023, Aprueba Llamado a Licitación Pública Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
7. Licitación Pública ID N°4366-29-LR23;
8. Acta de Deserción de fecha 04.07.2023;
9. Decreto Alcaldicio N°4.139, de fecha 13.07.2023, Declara Desierta Licitación Pública ID 4366-29-LR23, Aprueba Nuevo Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
10. Licitación Pública ID N°4366-41-LR23;
11. Apertura Electrónica de fecha 16.08.2023;
12. Acta de Evaluación de fecha 17.08.2023;
13. Resolución Alcaldía de fecha 23.08.2023;
14. Orden de Compra N°4366-115-SE23, de fecha 24.08.2023;
15. Certificado de Fianza, de Empresa MÁSAVAL N°B0156242, cuya vigencia es hasta el 08.04.2024, por un monto de **\$34.999.467.-** que cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N°4366-41-LR23, denominada **“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN”**;
16. El contrato de ejecución de Obras, suscrito con fecha 22 de septiembre de 2023, entre la empresa **CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA., RUT N°76.922.301-0** y la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución de Licitación Pública ID N°4366-41-LR23, denominada **“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN”**

17. Memorándum N°060/2023, seplan remite expediente digital del proyecto, para su seguimiento y ejecución con fecha 26.09.2023;
18. Acta de entrega de terreno con fecha 06.10.2023;
19. Memorándum N°107/2023, solicita lo que indica

20. Correo Electrónico Solicitud Director de Seguridad Publica y Emergencia, Sr. Francisco Salazar Aguilar de fecha 27.11.2023, que solicita paralización de obras;
21. Informe técnico DOM N°125/2023 de fecha 29.11.2023, solicita paralización de obra;
22. Decreto alcaldicio N°7.380 de fecha 30.11.2023, aprueba paralización de la obra;
23. Carta del oferente de fecha 20.12.2023, solicito aumento de plazo;
24. Informe técnico DOM N°02/2024 de fecha 03.01.2024 solicita aumento de plazo;
25. Decreto alcaldicio N°157 de fecha 09.01.2024, aprueba aumento de plazo de la obra;
26. Informe técnico DOM N°074/2024 se informa a alcaldía y a Honorable Concejo Municipal los plazos contractuales de la obra;
27. Carta del contratista de fecha 03.05.2024 solicita recepción provisoria de la obra;
28. Correo electrónico de ITO a empresa contratista de fecha 08.05.2024, se rechaza carta de solicitud por no contar con la totalidad de las partidas ejecutadas;
29. Carta del oferente de fecha 31.05.2024 solicita recepción provisoria de la obra;
30. Acta de recepción provisoria sin observaciones de fecha 19.06.2024;
31. Informe técnico N°213/2024 de fecha 15.07.2024, previa autorización de la unidad mandante y del Señor Alcalde de la I.Municipalidad Quillon.
32. Ord.N°415/091/2024 de fecha 21.07.2024;
33. Correo electrónico de fecha 22.07.2024, informando Ord.N°415/091/2024;
34. Decreto Alcaldicio N°6.740, de fecha 14 de diciembre de 2022, que aprueba Presupuesto Municipal, Vigente para el año 2023;
35. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
36. Decreto Alcaldicio N°2.287, de fecha 29.06.2021, que Ratifica continuidad en la planta municipal a funcionarios que indica;
37. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde a funcionarios que indica;
38. Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del alcalde;
39. Decreto Alcaldicio N°7.072, de fecha 17 de noviembre de 2023, que aprueba subrogancia del cargo de secretario Municipal;
40. La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
41. Decreto Supremo N° 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
42. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón;
43. Sentencia Causa Rol N°179-2021, de fecha 15.06.2021, del Tribunal Electoral de la Región de Ñuble;
44. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

CONSIDERANDO:

- ~ El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 22 de septiembre de 2023, entre la empresa **CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA., RUT N°76.922.301-0** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-41-LR23, denominada **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN"** por un monto de **\$349.994.668.-** (treientos cuarenta y nueve millones, novecientos noventa y cuatro mil, seiscientos sesenta y ocho pesos) IVA incluido, con un plazo de entrega de **90 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.
- ~ La carta de la empresa que solicita la recepción provisoria de la obra con fecha 31.05.2024

DECRETO:

APRUEBESE, la aplicación de multa por Incumplimiento de Contrato del proyecto denominado, **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN"**

Contrato suscrito con la empresa **CONSTRUCTORA ESPINOZA SPA., RUT N°76.922.301-0**, de acuerdo a lo indicado en el punto N°29 DE LAS B.A.E dicese, si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la comisión, estos días adicionales estarán afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en numeral 28 de las B.A.E. En caso de que se genere atraso en los plazos ofertados o acordados en el acta de recepción provisoria con observaciones, se faculta al municipio para Resolver Administrativamente con cargo del contrato o aplicar al proveedor del servicio **una multa equivalente a 1 UF por día de atraso.**

APLÍQUESE, multa correspondiente al monto de **\$3.722.040.-** (tres millones setecientos veintidós mil cuarenta pesos) por un plazo de **99 días** de atraso por incumplimiento de contrato en la ejecución de la obra denominada, **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCUELA HÉROES DEL ITATA Y ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO, QUILLÓN"**

ESTABLEZCASE, que las multas serán deducidas de los Estados de Pago que deban efectuarse.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE

JAS/VMRB/FEBS/febs
DISTRIBUCIÓN:
▪ Secretaria Municipal
▪ Archivo.