



**“ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO,
QUILLÓN”**

**DESIGNA COMISIÓN DE RECEPCIÓN
PROVISORIA Y APRUEBA APLICACIÓN DE
MULTA POR ATRASO.**

DECRETO N° 53 /

QUILLÓN, 07 ENE 2020

VISTOS:

1. Resolución Exenta N°7029/2019, de fecha 12 de junio de 2019, que distribuye recursos y dispone transferencia a la municipalidad de Quillón con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios, año 2019, para la ejecución del Proyecto denominado **“ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLÓN”**;
2. Decreto Alcaldicio N°2.571, de fecha 14.06.2019, elaborado por la I. Municipalidad de Quillón, que Toma conocimiento de Resolución Exenta, Programa Mejoramiento de Barrios, año 2019, para la ejecución del Proyecto denominado, **“ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLÓN”**;
3. El proyecto denominado **“ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLÓN”**;
4. Las bases administrativas especiales y especificaciones técnicas del proyecto denominado **“ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLÓN”**;
5. Ficha técnica N° 22, de fecha 08.07.2019;
6. Decreto Alcaldicio N°2.912, de fecha 09.07.2019, Aprueba Llamado a Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales y Designa Comisión de Evaluación;
7. Licitación Pública ID N°4366-14-LE19;
8. Decreto Alcaldicio N°3.088, de fecha 26.07.2019, Aprueba Modificación de fecha de cierre de la licitación pública ID 4366-14-LE19;
9. Acta de Apertura Electrónica de fecha 05.08.2019;
10. Acta de Evaluación de fecha 08.08.2019;
11. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°118/19, de fecha 23.07.2019;
12. Resolución Alcaldicia, de fecha 12.08.2019;
13. Decreto Alcaldicio N°3.380, de fecha 13.08.2019, Aprueba Adjudicación Llamado a Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra;
14. Orden de Compra N°4366-38-SE19, de fecha 20.08.2019;
15. El contrato, suscrito con fecha 27 de agosto de 2019, entre la empresa **DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN SPA. RUT N°76.616.432-3** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-14-LE19, denominada **“ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLÓN”**;
16. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
17. Acta de entrega a terreno con fecha 30.09.2019.
18. Carta ingresada por empresa con fecha 31.12.2019, que solicita recepción provisoria de la obra.
19. Informe Técnico de la ITO N°001/2020 de fecha 06.01.2020, que autoriza la Aplicación de la multa por atraso de obra

20. Decreto alcaldicio N°1.133 de fecha 23 de marzo de 2018, que actualiza y modifica decreto alcaldicio N°413, de fecha 08.05.2013;
21. Decreto alcaldicio N°1.753 de fecha 08 de mayo de 2018, que rectifica y complementa decreto alcaldicio N°1.133/2018;
22. Decreto alcaldicio N°1.791 de fecha 09 de mayo de 2018, que actualiza subrogantes: alcalde, direcciones y departamentos que indica;
23. La Ley N° 19.886, Ley de bases de contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;
24. Decreto N° 250, aprueba reglamento de la Ley N° 19.886, ley de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicio;
25. Sentencia de proclamación de alcaldes N°17, de fecha 30 de noviembre de 2016, del tribunal electoral de la región del Bio Bio;
26. Decreto alcaldicio N° 4.100, de fecha 06.12.2016, que nombra a don Alberto Gyhra Soto, como alcalde de la comuna de Quillón;
27. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica constitucional de municipalidades" y sus posteriores modificaciones;

CONSIDERANDO:

- ~ El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 27 de agosto de 2019, entre la empresa **DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN SPA. RUT N°76.616.432-3** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-14-LE19, denominada "**ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLÓN**" por un monto de **\$37.965.016.-** (treinta y siete millones, novecientos sesenta y cinco mil dieciséis pesos) Impuestos incluidos, con un plazo máximo de ejecución de la obra de **90 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

DECRETO:

- 1- **DESIGNASE**, la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra denominada: "**ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLÓN**".
 - ❖ **DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES O QUIEN SUBROGUE**
 - ❖ **DIRECTOR DE SECPLAN O QUIEN SUBROGUE**
 - ❖ **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O QUIEN SUBROGUE**
 - ❖ **SECRETARIO MUNICIPAL – MINISTRO DE FE O QUIEN SUBROGUE**
- 2- **APRUÉBASE**, la aplicación de multa por atraso de la obra, "**ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA ANA DE CAIMACO, QUILLÓN**", de acuerdo a las B.A.E. al Punto N°26 que señala, Aplicar al proveedor del servicio una

multa equivalente a 1 UTM por día de atraso. Para todos los efectos se considerara como día de término de la obra, el día anterior (sin multa) de la Recepción de la carta informativa con el contexto por la oficina de partes de la unidad Técnica. El valor de la Multa asciende a la suma de \$99.346 (noventa y nueve mil trescientos cuarenta y seis pesos).

ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



VLADIMIR PEÑA MAHUIER
ALCALDE (S)

NCP/mrb

DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Dirección de Obras municipales
- Depto. Control
- Archivo.