



**“CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS VARIOS, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN”.**

**APRUEBA APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO.-**

**DECRETO ALCALDICIO N° 4313 /**

**QUILLÓN,**

30 JUL 2024

**VISTOS:**

1. Gastos operacionales, considerados en presupuesto municipal, año 2023;
2. El requerimiento denominado **“CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS VARIOS, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN”**;
3. Las bases administrativas especiales y demás antecedentes, para la contratación el requerimiento denominado **“CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS VARIOS, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN”**;
4. Ficha técnica N° 60, de fecha 29.06.2023;
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 142/23, de fecha 14.06.2023, DIDECO;
6. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 143/23, de fecha 14.06.2023, SECPLAN;
7. Decreto Alcaldicio N° 3.924, de fecha 05.07.2023, que Aprueba Llamado a Licitación Pública y Designa Comisión de Evaluación;
8. Licitación Pública ID N° 4366-37-LQ23;
9. Apertura Electrónica, de fecha 25.07.2023;
10. Acta de Evaluación, de fecha 08.08.2023;
11. Resolución Alcaldicia, de fecha 25.08.2023;
12. Decreto Alcaldicio N° 5.128, de fecha 25.08.2023, Aprueba Adjudicación Llamado a Licitación Pública y Autorícese Emisión de Orden de Compra;
13. Certificado de Fianza, MÁSAVAL N° X0069558, de fecha 31.08.2023, por un monto de \$500.000.- cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N° 4366-37-LQ23, denominada **“CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS VARIOS, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN”**;
14. El contrato de suministro, suscrito con fecha 05 de septiembre de 2023, entre la empresa **FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA RUT N° 14.205.876-6** y la I. Municipalidad de Quillón, para el requerimiento de Licitación Pública ID N° 4366-37-LQ23, denominada **“CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE**



**CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS VARIOS, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN”;**

15. Emisión de Orden de Compra con fecha 09.12.2023;
16. Guía de despacho N°27893 con fecha 23.01.2024 donde la empresa cumple con la totalidad de los materiales;
17. Correo Electrónico enviado con fecha 10.07.2024, en donde se envía Informe Técnico N° 209/2024 de fecha 10.07.2024, que Informa y argumenta la Aplicación de Multa a la empresa;
18. Correo Electrónico de fecha 17.07.2024, donde la Empresa **FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA** realiza sus descargos y acepta la aplicación de la multa.
19. Memorándum D.O.M N°192/2024, donde se informa al alcalde los descargos de la empresa.
20. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
21. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
22. Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de Administración del Estado;
23. Decreto Alcaldicio N° 811 de fecha 05.02.2024, que delega funciones y atribuciones del Sr Alcalde.
24. Decreto Alcaldicio N° 2.286 de fecha 29.06.2021, que nombra a don Miguel Peña Jara como Alcalde de la comuna;
25. Decreto Alcaldicio N° 7.640 de fecha 07.12.2023, que aprueba presupuesto municipal para el año 2024;
26. Sentencia Causa Rol N° 179-2021 de fecha 15.06.2021, del Tribunal Electoral de la Región de Ñuble;
27. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, de fecha 31 de Marzo de 1988, y sus posteriores modificaciones;

**CONSIDERANDO:**

- ~ El contrato, suscrito con fecha 05 de septiembre de 2023, entre la empresa **FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA RUT N° [REDACTED]** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-37-LQ23, denominada **“CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS VARIOS, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN”**.
- ~ Correo Electrónico enviado por el suscrito con fecha 10.07.2024, en donde se envía Informe Técnico N° 209/2024 de fecha 10.07.2024, que Informa fundamenta y argumenta la Aplicación de Multa por concepto de incumplimiento en el plazo de entrega;
- ~ Correo Electrónico de fecha 17.07.2024, donde la Empresa **FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA** realiza sus descargos y acepta la aplicación de la multa.

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2024.-



**DECRETO:**

- 1. APRUÉBASE,** Aplicación de Multa por incumplimiento en el plazo de la entrega de materiales, derivado de Licitación Pública ID N°4366-37-LQ23, denominada **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS VARIOS, MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN"** entre la I. Municipalidad de Quillón y la empresa **FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA RUT N°** [REDACTED]
- La Multa diaria corresponde a 0,5 UTM por día de atraso en la entrega de producto, de acuerdo con las B.A.E. al Punto N° 22 La Multa por atraso corresponde al monto de **\$ 358.501** (trescientos cincuenta y ocho mil quinientos un pesos), equivalente a 11 días de atraso.

<b>VALOR UTM DÍA 24 ABRIL</b>	<b>\$ 65.182</b>
<b>TOTAL DIAS DE ATRASO</b>	<b>11 días.</b>
<b>TOTAL MULTA</b>	<b>\$ 358.501</b>

**ANÓTESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**



**EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**



**MIGUEL PEÑA JARA**  
**ALCALDE**

JAS/VMRB/imps.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaria Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Archivo.

