



**"CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO
SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL,
CERRO NEGRO, COMUNA DE
QUILLÓN"**


**APRUEBA APLICACIÓN DE MULTA POR
ATRASO. -**

DECRETO ALCALDICIO N° 6396 /

QUILLÓN, 29 NOV 2024

VISTOS:

1. Gastos Operacionales considerados en presupuesto municipal, año 2024;
2. Resolución Afecta N°00162, de fecha 24 de noviembre de 2023, del Gobierno Regional de Ñuble, que Aprueba Convenio Mandato, con la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, denominado **"CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL, CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN"** Código BIP 40047722-0;
3. Oficio N°02183, de fecha 12 de diciembre de 2023, elaborado por el Gobierno Regional de Ñuble, donde envía convenio Mandato de Proyecto financiado con Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) código **BIP 400477722**;
4. Decreto Alcaldicio N°359 aprueba convenio transferencia de recursos para la Ejecución del Proyecto **"CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL, CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN**;
5. El requerimiento denominado **"CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL, CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN"**;
6. Las bases administrativas especiales y demás antecedentes para la contratación el requerimiento denominado **"CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL, CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN"**;
7. Ficha Técnica de Requerimiento N°03, de fecha 16.01.2024;

 1

8. Decreto Alcaldicio N°352, de fecha 17.01.2024, que Aprueba llamado a Licitación Pública y Designa Comisión de Evaluación;
9. Licitación Pública ID N°4366-3-LR24;
10. Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°41/2024, de fecha 30.01.2024;
11. Apertura Electrónica, de fecha 21.02.2024;
12. Declaración Jurada de intereses Comisión Evaluadora, de fecha 27.02.2024;
13. Acta de Evaluación, de fecha 29.02.2024;
14. Resolución Alcaldicia, de fecha 15.03.2024;
15. Decreto Alcaldicio N°1.725 de fecha 19.03.2024 que Aprueba Adjudicación y Autorícese Emisión de Orden de Compra;
16. Orden de Compra N°4366-23-SE24 de fecha 21.03.2024;
17. Póliza de Garantía, de empresa AVLA N°3012024186387, de fecha 05.04.2024, por un monto de 1.020 UF, cauciona Fiel Cumplimiento de Contrato de Licitación Pública ID N°4366-3-LR24, denominada **“CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL, CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN”**;
18. El contrato de ejecución de Obras, suscrito con fecha 08 de abril de 2024, entre la empresa **RUBI-TEC SPA RUT N°76.960.423-5** y la I. Municipalidad de Quillón, para la ejecución de Licitación Pública ID N°4366-3-LR24, denominada **“CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL, CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN”**;
19. Acta entrega a terreno con fecha 15.04.2024,
20. Carta de contratista de fecha 05.07.2024, solicita aumento de plazo;
21. Informe tecnico D.O.M. N°212/2024, solicta aumento de plazo;
22. Decreto Alcaldicio N°4.397, de fecha 01.08.2024, aprueba aumento de plazo de la obra;
23. Carta de contratista de fecha 30.10.2024, solicita recepcion provisoria de la obra;
24. Acta de recepcion provisoria sin observaciones de fecha 22.11.2024;



25. Informe tecnico N°380/2024, de fecha 26.11.2024, previa autorizacion de la unidad mandante y del Señor Alcalde de la I. Municipalidad de Quillón;
26. Ord. N°666/160/2024, de fecha 27.11.2024;
27. Correo electronico de fecha 28.11.2024, informando Ord. N°666/160/2024;
28. Decreto Alcaldicio N°1.373, de fecha 22 de marzo de 2019, que aprueba manual de procedimientos de compras públicas;
29. Decreto Alcaldicio N°7.640, de fecha 07 de diciembre de 2023, que aprueba Presupuesto Municipal, Vigente para el año 2024;
30. Decreto Alcaldicio N°2.288, de fecha 29.06.2021, que delega funciones y atribuciones del alcalde a funcionarios que indica;
31. Decreto Alcaldicio N°2.832, de fecha 05.08.2021, que designa subrogantes del cargo del alcalde;
32. La Ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
33. Decreto Supremo N° 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, aprueba reglamento de la Ley N°19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio;
34. Decreto Alcaldicio N°2.286, de fecha 29.06.2021, que nombra a Don Miguel Peña Jara, como alcalde de la comuna de Quillón;
35. Sentencia Causa Rol N°179-2021, de fecha 15.06.2021, del Tribunal Electoral de la Región de Ñuble;
36. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones

CONSIDERANDO:

- ~ El contrato de ejecución de obras, suscrito con fecha 08 de abril de 2024, entre la empresa **RUBI-TEC SPA RUT N°76.960.423-5** y la I. Municipalidad de Quillón, para la Licitación Pública ID N°4366-3-LR24, denominada "**CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO**

Decreto Alcaldicio N°

de fecha

de

del 2024.-

Y CIERRE PERIMETRAL, CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN” por un monto de **\$377.846.351.-** (trescientos setenta y siete millones, ochocientos cuarenta y seis mil, trescientos cincuenta y un pesos) IVA incluido, con un plazo máximo de entrega de **90 días corridos**, a contar de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno.

DECRETO:

APRUEBESE, la aplicación de multa por Incumplimiento de Contrato del proyecto denominado, **“CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO Y CIERRE PERIMETRAL , CERRO NEGRO , COMUNA DE QUILLON”** Contrato suscrito con la empresa **RUBI-TEC SPA., RUT N°76.960.423-5**, de acuerdo a lo indicado en el punto N°29 DE LAS B.A.E dícese, si el contratista hubiese excedido el plazo otorgado por la comisión, estos días adicionales estarán afectos a multas de acuerdo a lo estipulado en numeral 28 de las B.A.E. En caso de que se genere atraso en los plazos ofertados o acordados en el acta de recepción provisoria con observaciones, se faculta al municipio para Resolver Administrativamente con cargo del contrato o aplicar al proveedor del servicio **una multa equivalente a 1 UTM por día de atraso.**

APLÍQUESE, multa correspondiente al monto de **\$3.931.052.-** (tres millones novecientos treinta y un mil cincuenta y dos pesos) por un plazo de **59 días** de atraso por incumplimiento de contrato en la ejecución de la obra denominada, **“CONTRUCCION CANCHA PASTO SINTETÍCO Y CIERRE PERIMETRAL”**

ESTABLEZCASE, que las multas serán deducidas de los Estados de Pago que deban efectuarse.



EDGARDO CARLOS HIDALGO VARELA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



MIGUEL PEÑA JARA
ALCALDE

JAS/AG/ha
DISTRIBUCIÓN:

- Secretaria Municipal
- Director de Adm. y Finanzas
- Dirección de Secplan
- Archivo.